

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

C.U. IPA

CR344K

Proposta n. DT - 1512 - 2015

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Estensore: FODDANU GIOVANNI MARIA

DETERMINAZIONE N. 1421

IN DATA 29-10-2015

Oggetto: Romeo 11 S.r.l. - impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, ubicato in via per Cerrione nel Comune di Mongrando - Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori assegnato con prescrizione n. 5 della Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 03/09/2012.

Il sottoscritto dott. Davide Zanino, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 03/09/2012 è stato rilasciato a favore della Società Romeo 11 S.r.l. il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 995,67 kWp, in via per Cerrione nel Comune di Mongrando.
- la prescrizione n. 5 del dispositivo del provvedimento richiamato al punto precedente prevedeva un termine per completare le opere di 3 anni dall'inizio dei lavori.

Tenuto conto che:

- In data 14/11/2012, con nota ns. prot. n. 47190 del 15/11/2012, la Società Romeo 11 S.r.l. comunicava che i lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto avrebbero avuto inizio il giorno 14/11/2012.
- In data 20/10/2015, con nota ns. prot. n. 29962, la Società Romeo 11 S.r.l. ha chiesto una proroga del termine per il completamento dei lavori fino al 30 giugno 2016, motivandola con la necessità di completare le consistenti opere verdi di compensazione previste e per ultimare alcune lavorazioni.

Ritenute plausibili le motivazioni addotte dal richiedente, soprattutto in considerazione della stagionalità di alcuni interventi non ancora realizzati per i quali il buon esito degli stessi è legato alla necessità di operare nel corso della fase di riposo della vegetazione.

Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga del termine per l'ultimazione di lavori riguardanti l'opera in oggetto fino al 30 giugno 2016.

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 29/93.

Accertata la conformità allo statuto ed ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa,

- I. Di prorogare fino al 30/06/2016 il termine per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto, contenuto nella prescrizione n. 5 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 03/09/2012.
- II. Di stabilire che vengono confermate tutte le prescrizioni assegnate con la Determinazione Dirigenziale n. 2066 del 03/09/2012 non in contrasto con il presente atto.
- III. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Romeo 11 S.r.l. e per opportuna conoscenza al Comune di Mongrando ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Biella.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui alla L. 1034/71, o al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notifica ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE