

TECHBAU GREEN ENERGY

Realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di MASSERANO

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

n.	ATTIVITA'	ANNOTAZIONI	MESI																																					
			1		2		3		4		5		6		7		8																							
			SETTIMANE																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	Allestimento del cantiere																																							
1.1	sistemazione recinzioni																																							
1.2	posizionamento box cantiere e allacciamenti vari	includere le UDP																																						
1.3	campagne di monitoraggio fibre	monitoraggi in SEM/ MOCF vedi frequenze indicate nel Progetto)																																						
2	Attività propedeutiche all'inizio attività																																							
2.1	redazione del Piano di Lavoro amianto	1 settimana																																						
3	Autorizzazioni in capo alle imprese esecutrici																																							
3.1	Autorizzazione o Nulla-osta di ASL al Piano di Lavoro	normalmente entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Lavoro																																						
4	Esecuzione degli interventi																																							
4.1	Pulizia all'interno dei capannoni con le coperture in mca																																							
4.2	Bonifica amianto	da dettagliare con l'impresa esecutrice inclusa la prova fumi con ASL							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
5	Relazione finale, collaudo, certificazioni																																							
5.1	Relazione finale bonifica amianto del DL (con tracciabilità, EoW)	Relazione finale del DL con formulari ed analisi da inviare ad ASL e Comune																																						
5.2	certificazione - nulla osta - silenzio assenso ASL	ASL deciderà se fare o meno il sopralluogo																																						