

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

Rifiuti, V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1878 - 2020

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Estensore: FORNARO MARCO

DETERMINAZIONE N. **603**

IN DATA **14-05-2020**

Oggetto: Progetto sottoposto a V.I.A., D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., della "SIPEA" S.r.l., Milano, denominato: "Impianto Idroelettrico in Rosazza", su T. Chiobbia, in Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI) - Proroga termine per inizio e fine lavori (validità termine giudizio di compatibilità ambientale), indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 e ss.mm.ii..

Azienda: **"SIPEA" S.r.l.**

Sede Legale ed Amministrativa: via Demarchi Gherini n. 6 – 20128 MILANO

Indirizzo posta: sipea@pec.it

Partita I.V.A.: **07110870966**

Il sottoscritto dott. Graziano Stevanin in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 fu rilasciata dalla Provincia di Biella alla "SIPEA" S.r.l. (P. I.V.A.: 07110870966), corrente in 20128 Milano, via Demarchi Gherini n. 6, Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., unitamente alla concessione di derivazione di acque pubbliche per scopi idroelettrici (ai sensi del D.P.G.R. 10/R/2007 e ss.mm.ii.) ed al previo giudizio positivo (con prescrizioni) di compatibilità ambientale per il progetto denominato: "*Impianto idroelettrico in Rosazza*", da realizzarsi nei Comuni di Piedicavallo (BI) e Rosazza (BI);
- Nella succitata Determinazione Dirigenziale n. 1215/2016 erano indicati al punto n. 2 del dispositivo, così come stabilito dalla legge, i termini di inizio e fine lavori, nel modo seguente: "*A) INIZIO LAVORI: entro mesi 12 (dodici) dalla data del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del progetto. B) FINE LAVORI: entro anni cinque dalla data di pubblicazione del provvedimento*

conclusivo della fase di valutazione (cfr. indicazioni fornite dalla D.G.R. Piemonte 16 marzo 2009, n. 63-11032 per l'armonizzazione delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 6 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed all'art. 26 comma 6 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)";

- Posto che l'approvazione del progetto, per effetto di quanto stabilito dall'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e ss.mm.ii., fece al medesimo acquisire la prerogativa di opera di pubblica utilità indifferibile ed urgente, per consentire di dar corso alle procedure espropriative (attualmente tuttora in corso) finalizzate alla realizzazione di parti delle opere in progetto, la "SIPEA" S.r.l. richiese alla Provincia di Biella la riapprovazione del progetto stesso. Riapprovazione cui la Provincia diede corso con la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019. In virtù di detta ri-approvazione, la "SIPEA" fu rimessa in termini relativamente all'inizio e termine lavori originariamente definiti dal punto n. 2 del dispositivo della precedentemente citata Determinazione Dirigenziale n. 1215/2016. L'attuale termine di scadenza per l'avvio dei lavori coincide pertanto con il 14.05.2020;

PRESO COMUNQUE ATTO CHE

la "SIPEA" S.r.l. risultava, prima della ri-approvazione del progetto sopra illustrata, già aver conseguito il provvedimento di nulla osta relativo all'opera principale ed alle opere compensative legate alla medesima a vario titolo (non incluso, nel provvedimento di compatibilità ambientale surriportato) e cioè il:

- Nulla osta alla posa di condutture di energia elettrica in BT/MT e della tubazione sotterranea in acciaio rilasciato dall'ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Settore III del Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla pratica 2017/073 e protocollato dallo stesso ispettorato al n.83487 del 14.05.2018;

DATO INOLTRE ATTO CHE

In data 09.08.2019 fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il D.M. Ministero Sviluppo Economico + Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare 04.07.2019 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti omissis... idroelettrici omissis...*" , il cui art. 3 comma 5 lett. c) punto n. 2 condiziona l'accesso degli impianti autorizzati al registro dei soggetti aventi diritto agli incentivi, al conseguimento di una dichiarazione di conformità ai criteri stabiliti nella norma medesima, da rilasciare a cura del S.N.P.A. di cui l'A.R.P.A. Piemonte è parte.

E CHE, CONSEGUENTEMENTE,

In data 09.09.2019 la "SIPEA" S.p.A. instò presso l'A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE sede di Biella per il rilascio della dichiarazione di cui al D.M. 04.07.2019 citata al capoverso precedente ricevendo, in data 17.12.2019, un esito di segno sfavorevole: non conformità dell'impianto idroelettrico autorizzato di cui trattasi alle specifiche previste dal citato D.M. per l'iscrizione al registro dei beneficiari degli incentivi.

PRESO ATTO CHE

In considerazione dell'esito sfavorevole della comunicazione A.R.P.A. del 17.12.2019 e dell'approssimarsi della scadenza del termine per dare inizio ai lavori (scadenza comunque ricadente in un periodo climaticamente indisponibile per svolgere lavori da compiere nelle località deputate alla realizzazione delle opere), la "SIPEA" S.r.l., con propria nota datata 24.03.2020 (cfr. protocollo ricez. Prov. 5915 del 24.03.2020) ha richiesto alla Provincia che il termine per l'inizio dei lavori – attestatosi, come detto più sopra, alla scadenza del 14.05.2020, in virtù della riapprovazione del progetto avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019 - fosse prorogato sino al 31.03.2022 e che il termine di fine lavori (attualmente attestato 26.10.2021) fosse prorogato sino al 31.07.2023.

La motivazione posta alla base della richiesta di proroga di cui trattasi è, nella lettera relativa, sintetizzabile nell'impossibilità di dare inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto idroelettrico di cui trattasi a causa del protrarsi dei tempi delle procedure avviate (con la Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 587 del 14.05.2019) per l'espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., circostanza che rende impossibile l'accesso della "SIPEA" S.r.l. agli appezzamenti di terreno interessati. La "SIPEA" S.r.l., fa inoltre presente che – in esito al responso di non conformità dell'impianto autorizzato ai requisiti necessari per l'incentivazione stabiliti nel D.M. 04.07.2019, fornito in data 17.12.2019 da parte dell'A.R.P.A. Piemonte NE Sede di Biella – ha proceduto alla presentazione alla Provincia di Biella, in data 23.03.2020, di un'istanza di variante della concessione stessa.

DATO ATTO CHE

L'istanza di cui trattasi è stata esaminata in apposita riunione dell'Organo Tecnico Provinciale svoltasi in data 07.05.2020, nella quale il predetto, a seguito delle stesse premesse riassunte anche in precedenza nel presente provvedimento, ha raggiunto le seguenti conclusioni (il Verbale di riunione relativo è depositato agli atti dell'Ufficio V.I.A. Provinciale):

"Omissis... dato atto delle seguenti circostanze:

- *la ri-approvazione del progetto avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019 ri-pose la "SIPEA" S.r.l. in termini rispetto a quanto definito dal punto n. 2 del provvedimento autorizzativo originario (D.D. Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016) citato. L'attuale termine di scadenza per l'avvio dei lavori coincide pertanto con il 14.05.2020;*
- *a tutt'oggi il proponente non ha ancora completato le procedure espropriative delegate al medesimo dall'Amministrazione competente con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019;*
- *il responso negativo da parte dell'A.R.P.A. sulla conformità dell'impianto alle specifiche definite dal D.M. 04.07.2019 ai fini dell'iscrizione al registro per l'incentivazione degli impianti idroelettrici "tradizionali", ha determinato la comprensibile volontà della "SIPEA" S.r.l. di considerare la via di possibili modifiche impiantistiche volte a ricercare la conformità dell'impianto ai criteri suddetti;*
- *la "SIPEA" S.r.l., a seguito di tale riscontro, ha presentato agli uffici provinciali un'istanza di variante al progetto approvato, al fine di apportare al progetto possibili modifiche (riduzioni dimensionali), finalizzate alla conseguente migliore sostenibilità dell'impianto ed una maggiore rispondenza ai nuovi obiettivi di tutela introdotti con il decreto medesimo;*
- *la procedura di variante comporta dei tempi tecnici necessari per la corretta valutazione della ammissibilità della variante stessa, la cui durata dipenderà dall'iter procedimentale alla quale sarà sottoposta, al momento non ancora definito.*

In considerazione di tali elementi l'Organo Tecnico ritiene ammissibile la concessione alla "SIPEA" S.r.l. – in analogia con analoghi provvedimenti già emessi da questa Amministrazione - della proroga del termine per l'inizio dei lavori (attualmente in scadenza il 14.05.2020) di mesi dodici (fino al 14.05.2021) e di analogo proroga del termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale (coincidente col termine di fine lavori attualmente fissato al 26.10.2021) fino al 26.10.2022, per permettere la conclusione della procedura espropriativa e la valutazione della variante proposta per adeguare il progetto approvato alle specifiche definite dal D.M. 04.07.2019. Omissis...".

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

Fare proprio il parere dell'Organo Tecnico Provinciale contenuto nel Verbale di riunione del 07.05.2020, qui sopra riportato in estratto e di conseguenza provvedere, in analogia con altri provvedimenti recentemente rilasciati dalla Provincia - alla concessione:

- della proroga di 12 mesi del termine d'inizio lavori, stabilito al punto n. 2 del dispositivo nella Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016 e ss.mm.ii. (cfr. Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019) in scadenza il 14.05.2020;
- della proroga di 12 mesi del termine di fine lavori (coincidente con la validità del giudizio di compatibilità ambientale), attualmente individuato, sempre al punto n. 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016, nel 26.10.2021.

RICHIAMATI SEGUENTI ATTI:

D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 103 co, 1 e ss.mm.ii. (cfr. art. 37 D.L. 08.04.2020 n. 23);

D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" art. 25 co. 5;

L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" art. 12 comma 9;

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016;

Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 587 del 14.05.2019, di riapprovazione del progetto ai fini del procedimento espropriativo;

nota datata 24.03.2020, pervenuta via P.E.C. alla Provincia in data 24.03.2020 (cfr. prot. ricez. n. 5915 del 24.03.2020) da parte della "SIPEA" S.r.l.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

IL DIRIGENTE
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott. Graziano Stevanin,

VISTA e fatta propria la relazione che precede,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di concedere la proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio lavori, previsto al punto n. 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016 ridefinitosi con la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019 di ri-approvazione del progetto ai fini delle procedure espropriative. Parimenti di concedere la proroga di 12 mesi del termine di fine lavori (coincidente con la validità del giudizio di compatibilità ambientale) individuato, sempre con riferimento al punto n. 2 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 26.10.2016, nel 26.10.2021. I nuovi termini, per effetto della proroga disposta dal presente provvedimento saranno pertanto i seguenti: inizio lavori: 14.05.2021; fine lavori (validità giudizio compatibilità ambientale): 26.10.2022.
- 2) La presente Determinazione Dirigenziale dispone unicamente la proroga di 12 mesi sia del termine di inizio lavori che del termine di fine lavori (e conseguentemente, proroga il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale), come fissati ed individuati secondo le specifiche riportate al precedente punto n. 1 del presente provvedimento. Ne consegue che con riferimento alle altre indicazioni, disposizioni, prescrizioni della Determinazione Dirigenziale Provincia di Biella n. 1215 del 26.10.2016 (e la ri-approvazione del progetto avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. 587 del 14.05.2019), esse – eventualmente *mutatis mutandis* - rimangono inalterate.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento alla "SIPEA" S.r.l. corrente in via Demarchi Gherini n. 6 – 20128 Milano (c/o: *sipea@pec.it*).
- 3) Di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti interessati coinvolti nell'istruttoria di rilascio dell'autorizzazione.
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento, alla Regione Piemonte Settore Pianificazione delle Risorse Idriche – Bilancio Idrico e disciplina delle utilizzazioni.
- 5) Di trasmettere copia (o estratto) della Determinazione Dirigenziale a tutti i soggetti beneficiari del sovraccanone Enti rivieraschi non coinvolti nell'istruttoria.

Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla sua piena conoscenza, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente/Responsabile
STEVANIN GRAZIANO