TECHBAU GREEN ENERGY

AREA “EX INDUSTRIA LATERIZI” in COMUNE DI MASSERANO (BI)

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO

n.	ATTIVITA'	ANNOTAZIONI	MESI																																
			1				2				3				4					5				6				7					8		
			SETTIMANE																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	**Allestimento del cantiere**																																		
1.1	sistemazione recinzioni																																		
1.2	posizionamento box cantiere e allacciamenti vari	incluse le UDP																																	
1.3	campagne di monitoraggio fibre	monitoraggi in SEM/ MOCF vedi frequenze indicate nel Progetto)																																	
2	**Attività propedeutiche all'inizio attività**																																		
2.1	redazione del Piano di Lavoro amianto	1 settimana																																	
3	**Autorizzazioni in capo alle imprese esecutrici**																																		
3.1	Autorizzazione o Nulla-osta di ASL al Piano di Lavoro	*normalmente entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Lavoro*																																	
4	**Esecuzione degli interventi**																																		
4.1	Pulizia all'interno dei capannoni con le coperture in mca																																		
4.2	Bonifica amianto	da dettagliare con l'Impresa esecutrice inclusa la prova fumi con ASL							**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**							
5	**Relazione finale, collaudo, certificazioni**																																		
5.1	Relazione finale bonifica amianto del DL (con tracciabilità, EoW)	Relazione finale del DL con formulari ed analisi da inviare ad ASL e Comune																																	
5.2	certificazione - nulla osta - silenzio assenso ASL	ASL deciderà se fare o meno il sopralluogo																																	